

FORMULARIO 10 INFORME DE PRUEBAS

Pruebas _____

Informe de pruebas: "Medidas de propiedades eléctricas, para la conexión del PMGD Informe N°:
 _____ a la red de _____ (resumen)

Verificación Anual:

Sí No

Inspección de los ajustes de la protección RI, tanto de los parámetros de desacoplamiento como de los de reconexión, en concordancia con lo establecido en los artículos 4-33 y 4-34.

Verificaciones	Ajuste	Ajustes visualizados	Tiempo desconexión Visualizados
Protección elevación tensión	1,06 U _{nG}		
Protección baja de tensión	0,80 U _{nG}		
Protección alza frecuencia	50,5 Hz		
Protección baja de frecuencia	49,5 Hz		
Protección anti isla			

Sí No

Inspección del correcto funcionamiento del Interruptor de Acoplamiento.
 Inspección del estado de cada componente del PMGD

Informe de Inspección Periódica

Deberá realizarse un informe que detalle el protocolo de inspección con los resultados obtenidos, y medidas para subsanar las posibles observaciones.

Verificación de Pruebas de Protección RI:

La verificación de operación de protecciones mediante el desajuste de un valor límite produjo desconexión exitosa

	Ajuste	Valor de disparo	Tiempo desconexión
Protección elevación tensión	1,06 U _{nG}		
Protección baja de tensión	0,80 U _{nG}		
Protección alza frecuencia	50,5 Hz		
Protección baja de frecuencia	49,5 Hz		
Protección anti isla			

Reconexión automática Sí o No

Tiempo de reconexión _____ Ingresar en Sí No
 rampa

Tiempo propio elemento de maniobras: ____ ms medido según certificado de prueba fabricante

Singularidades:

Instalación de sello de Empresa Distribuidora

N° sello retirado: Fecha: N° sello instalado: Fecha:

Este Informe de Pruebas, de fecha _____

Mediciones efectuadas por: _____ Fecha: _____

Instalador Clase A: _____

 Timbre

 Firma

 Firma

